



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARUNA	APelido EMPREENDIMENTO RUA IDO GOMES DE CARVALHO	DESCRiÇÃO DO LOTE RUA IDO GOMES DE CARVALHO
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	PLACA DE OBRA	2.015,77	% Período:	100,00%											
1.1.	(digite a descrição aqui)	2.015,77	% Período:	100,00%											
2.	ESCAVAÇÃO , TRANSPORTE	8.189,47	% Período:		100,00%										
2.1.	TERRAPLANAGEM	8.189,47	% Período:		100,00%										
3.	DRENAGEM PLUVIAL	11.332,73	% Período:		50,00%	50,00%									
3.1.	GALERIAS, BOCAS E ALAS	11.332,73	% Período:		50,00%	50,00%									
4.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA	134.700,15	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
4.1.	PAVIMENTAÇÃO	134.700,15	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.550,63	% Período:						100,00%						
5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.550,63	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 160.788,75				%:	1,25%	8,62%	20,28%	33,51%	33,51%	2,83%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	2.015,77	13.855,84	32.606,39	53.880,06	53.880,06	4.550,63					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	2.015,77	13.855,84	32.606,39	53.880,06	53.880,06	4.550,63					
				%:	1,25%	9,87%	30,15%	63,66%	97,17%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	2.015,77	15.871,61	48.478,00	102.358,06	156.238,12	160.788,75					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	2.015,77	15.871,61	48.478,00	102.358,06	156.238,12	160.788,75					

JAGUARUNA

Local

terça-feira, 19 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **Maxisoel Maragno**

CREA/CAU: **087769-2**

ART/RRT: