



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071286-74	<b>Nº SICONV</b> 898861/2020	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jaguaruna	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba
----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>	<b>521.147,15</b>	% Período:	12,95%	24,89%	21,70%	23,37%	9,03%	8,07%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.567,29	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	21.107,47	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	122.715,67	% Período:	34,06%	65,94%										
1.3.1.	RADIER	109.344,30	% Período:	26,00%	74,00%										
1.3.2.	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA DE COBER	13.371,37	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	330.705,83	% Período:		14,75%	34,20%	36,83%	14,22%							
1.4.1.	PILARES	43.833,22	% Período:			100,00%									
1.4.2.	COBERTURA	286.872,61	% Período:		17,01%	24,14%	42,45%	16,40%							
1.5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PLUVIAIS	10.934,74	% Período:						100,00%						
1.6.	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.116,15	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 521.147,15</b>															
				%:	12,95%	24,89%	21,70%	23,37%	9,03%	8,07%					
				Repasso:	49.459,49	95.072,75	82.899,96	89.268,63	34.475,94	30.823,23					
				Contrapartida:	18.016,09	34.631,16	30.197,10	32.516,95	12.558,19	11.227,66					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>67.475,58</b>	<b>129.703,91</b>	<b>113.097,06</b>	<b>121.785,58</b>	<b>47.034,13</b>	<b>42.050,89</b>					
				%:	12,95%	37,84%	59,54%	82,91%	91,93%	100,00%					
				Repasso:	49.459,49	144.532,24	227.432,20	316.700,83	351.176,77	382.000,00					
				Contrapartida:	18.016,09	52.647,25	82.844,35	115.361,30	127.919,49	139.147,15					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>67.475,58</b>	<b>197.179,49</b>	<b>310.276,55</b>	<b>432.062,13</b>	<b>479.096,26</b>	<b>521.147,15</b>					

Jaguaruna/SC

Local

terça-feira, 5 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **Matheus Schimtz**

CREA/CAU: **CREA/SC 152.119-0**

ART/RRT: **7945191-0**